



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

908

Allegato "A" i

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

21 NOVEMBRE 2019

SOC LOGISTICA SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

S.O.S. TECNICO

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail tecnico@aslvc.it

Modulo R-A

Prot. n. _____ del _____

Spett.le Regione Piemonte
Settore Politiche degli
investimenti
Corso Regina Margherita 153/bis
10123 TORINO

RELAZIONE ACCLARANTE

i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO

FONTI DI FINANZIAMENTO: DGR 17 - 6419 / 2013 del 30/09/2013
DGR 8 - 6174 / 2013 del 29/07/2013

ENTE ATTUATORE: ASL VCO - VIA MAZZINI 117 - 28887 OMEGNA (VB)

TITOLO INTERVENTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA DI
SICUREZZA ED ANTINCENDIO DEL P.O. DI VERBANIA

CODICE INTERVENTO: 209-08-2013-ARSS

CODICE CUP: B59D13000300001

LOCALIZZAZIONE: VERBANIA

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: € 1.658.622,00

ESTREMI DEL NULLA-OSTA: prot. n. 16329 del 22/07/2014

ESTREMI DEL DECRETO MINISTERIALE:

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

PIANO FINANZIARIO:

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
PAR/FSC	DGR 17-6419 / 2013	1.658.622,00
Quota parte del finanziamento statale		0,00
Altri Finanziamenti statali/regionali		0,00
.....		0,00
		0,00
<i>altri finanziamenti:</i>		
Alienazioni		0,00
Donazioni		0,00
Fondi Aziendali		0,00
<i>Totale altri finanziamenti:</i>		<i>0,00</i>
Totale del piano finanziario		1.658.622,00


QUADRO ECONOMICO:

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori	1.282.340,00
Oneri per la sicurezza	69.660,00
Oneri per progettazione esecutiva	41.097,10
Totale aggiornato	1.393.097,10
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 10 % sui lavori	135.200,00
Spese tecniche ex art. 92 c. 5, collaudi	40.000,00
IVA 22 % ed oneri progetto esecutivo	11.046,90
Imprevisti ed Accordi bonari	79.278,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>265.524,90</i>
Totale complessivo del quadro economico	1.658.622,20

APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

ASL VCO - in data 03/07/2014 con atto n°821 (determinazione dirigenziale)

 REGIONE
PIEMONTE



CONTRATTO D'APPALTO:

Procedura di gara: appalto con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, art. 53, comma 2 lettera b), art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 con il criterio di cui all'art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa)

Aggiudicazione - ASLVCO in data 10/07/2015 con atto n°847 (determinazione dirigenziale)

Impresa affidataria: NOTARIMPRESA S.p.A.

Estremi registrazione del contratto: in data 18/11/2015 (scrittura privata)

Importo complessivo di € 1.173.274,20

Ribasso di gara del 16,61% pari ad € 219.822,90

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE:

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori a seguito dell'aggiudicazione	1.069.343,33
Oneri per la sicurezza	69.660,00
Oneri per progettazione esecutiva	34.270,87
Totale aggiornato	1.173.274,20
<i>Somme a disposizione:</i>	
Ribasso di gara (16,61 %)	219.822,90
IVA 10 % sui lavori	113.900,33
Spese tecniche ex art. 92 c. 5, collaudi	40.000,00
IVA 22 % su progettazione esecutiva ed oneri professionali	7.841,18
Accordi bonari	79.278,00
Ribasso progettazione esecutiva (su IVA e oneri)	1.561,84
imprevisti	1.643,88
IVA su ribasso lavori	21.299,67
Totale somme a disposizione	485.347,80
Totale complessivo del quadro economico	1.658.622,20

PERIZIA SUPPLETIVA O DI VARIANTE

PERIZIA N°

ESTREMI DEL NULLA-OSTA:-

MOTIVAZIONE DELLA PERIZIA: ai sensi dell'art. 132 p.to Lett. ... del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Estremi dell'Atto di approvazione della perizia:-
(Ente attuatore) in data..... con atto n°.....





PIANO FINANZIARIO DELLA PERIZIA:

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
Utilizzo del ribasso d'asta		0,00
Altri finanziamenti regionali		0,00
Altri finanziamenti		0,00
Totale piano finanziario di perizia		0,00

CONTRATTO D'APPALTO DELLA PERIZIA:

Procedura di gara:
 (Ente attuatore) in data..... con atto n°.....
 Impresa affidataria:
 Estremi registrazione del contratto: in data n° Di rep. Registrato a
 Il..... al n°
 Estremi Atto di sottomissione: In data..... con atto n°.....
 Importo complessivo €
 Ribasso d'asta del% pari ad €
 Importo al netto del ribasso €

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLE PERIZIE:

Descrizione	Aggiudicazione [€]	Nuovo importo contrattuale		Scostamento [€]
		Perizia n° 1 [€]	Perizia n°... [€]	
Importo dei lavori:	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri per la sicurezza:	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Somme a disposizione:</i>				
Ribasso di gara (...%)	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERE COMPLEMENTARI

ai sensi dell'Art. 57 p.to 5 lett. A) - b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

MOTIVAZIONE DELLE OPERE:.....

PROGETTO PER LE OPERE COMPLEMENTARI:

approvato dall'Ente attuatore in data..... con atto n°.....

ESTREMI DEL NULLA-OSTA:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO:

Descrizione	Aggiudicazione [€]	Nuovo importo contrattuale		Scostamento [€]	% Totale
		Opere complementari n° 1 [€]	Opere complementari n°... [€]		
Importo dei lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Oneri per la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Somme a disposizione</i>					
Ribasso di gara (... %)	0,00	0,00	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE OPERE COMPLEMENTARI:

(Ente attuatore) in data..... con atto n°.....

CONTRATTO D'APPALTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI:

Procedura di gara:

(Ente attuatore) in data..... con atto n°.....

Impresa affidataria:

Estremi registrazione del contratto: in data n°..... di rep. Registrato a il al n°.....

Estremi Atto di sottomissione: in data..... con atto n°.....

Importo complessivo €

Ribasso d'asta del% pari ad €

Importo al netto del ribasso €

Percentuale è del%



PIANO CRONOLOGICO DI ATTIVAZIONE DELL'INTERO INTERVENTO:

- a) tempo previsto per la durata di lavori: 000 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- b) tempo previsto per l'attivazione: 000 giorni dopo l'ultimazione dei lavori;
- c) la durata effettiva dei lavori è stata di: 000 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- d) tempo per l'attivazione: 000 giorni dopo l'ultimazione dei lavori.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Allacciamenti:

Tipologia di spesa	Impresa	Dati fattura			Mandato di pagamento	
		Importo [€]	Data	Numero	Data	Numero
Linea elettrica	-	0,00	-	-	-	-
Acquedotto	-	0,00	-	-	-	-
.....	-	0,00	-	-	-	-
Totale		0,00				

Espropriazioni ed indennizzi:

Per l'acquisto del terreno necessario per l'esecuzione dell'opera è stato stipulato con la ditta proprietaria in data un atto di compravendita dell'importo di €

Per dissesti ed indennizzi corrisposti a n° ditte in conseguenza dell'esecuzione dei lavori suddetti, come da verbali di liquidazione allegati alla contabilità finale e dai relativi mandati di pagamento risulta sostenuta una spesa complessiva di €

Spese tecniche:

Professionisti	Dati Parella			Mandato di pagamento	
	Importo [€]	Data	Numero	Data	Numero
.....	0,00	-	-	-	-
.....	0,00	-	-	-	-
.....	0,00	-	-	-	-
Totale	0,00				



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

ELENCO DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI:

QUOTA PARTE REGIONALE

Nota di riferimento	Riferiti al 5%			Importo [€]
Prot. data			0,00
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
.....	0,00			
.....	0,00			
.....	0,00			
Totale	0,00			

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI

Nota di riferimento	Riferiti al			Importo [€]
Prot. 19266 data 25/03/2016	Primo 30%			497.586,60
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Contributo di gara AVCP	600,00	13/04/2015	1	AVCP
Progettazione esecutiva	43.482,87	20/05/2016	A15	NOTARIMPRESA S.p.A.
Anticipazione lavori	258.060,00	29/04/2016	A12	NOTARIMPRESA S.p.A.
SAL n. 2 (quota parte)	4.156,40	13/02/2017	A4	NOTARIMPRESA S.p.A.
SAL n. 3	185.020,00	09/06/2017	A15	NOTARIMPRESA S.p.A.
Stato finale (quota parte)	3.365,33	16/05/2018	A16	NOTARIMPRESA S.p.A.
Collaudo (quota parte)	2.902,00	05/09/2018	1	Arch. Silvano Strola
Totale	497.586,60			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

- Determinazione n° 447 del 13/04/2015
- Deliberazione n° 719 del 01/07/2016
- Determinazione Dirigenziale n° 397 del 20/04/2017
- Deliberazione n° 489 del 14/07/2017
- Deliberazione n° 702 del 16/07/2018
- Deliberazione n° 978 del 11/10/2018



Nota di riferimento	Riferiti al			Importo [€]
Prot. 33977 data 28/05/2019	30%			497.586,60
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n° 1	250.943,00	12/10/2016	A31	NOTARIMPRESA S.p.A.
SAL n° 2 (quota parte)	246.643,60	13/02/2017	A4	NOTARIMPRESA S.p.A.
Totale	497.586,60			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Determinazione Dirigenziale n.° 1.145 del 17/11/2016
Determinazione Dirigenziale n° 397 del 20/04/2017

Nota di riferimento	Riferiti al			Importo [€]
Prot. 66071 data 25/10/2019	Saldo finale			396.643,23
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n° 4	367.950,00	17/11/2017	A34	NOTARIMPRESA S.p.A.
Stato finale (quota parte)	28.093,23	16/05/2018	A16	NOTARIMPRESA S.p.A.
Collaudo (quota parte)	600,00	05/09/2018	1	Arch. Silvano Strola
Totale	396.643,23			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Deliberazione n° 911 del 14/12/2017
Deliberazione n° 702 del 16/07/2018
Deliberazione n° 978 del 11/10/2018

ELENCO DELLE RENDICONTAZIONI DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI:

Finanziamento.....

Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
.....	0,00			
.....	0,00			
.....	0,00			
Totale	0,00			



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:

La spesa complessiva effettivamente sostenuta è di € 1.391.816,43 come risulta da atto n°..... data.....

Quadro riassuntivo dell'intervento	Importo [€]
Importo del finanziamento (A)	1.658.622,00
Ulteriore importo complessivo erogato dalla Regione	0,00
Ulteriore importo complessivo da altri finanziamenti	0,00
Importo complessivo dell'intervento (B)	1.391.816,43
Differenza degli importi [(B) - (A)]	266.805,57

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore di € 266.805,57 a quello del progetto.

Pertanto la maggior spesa di € rispetto al finanziamento statale/regionale concesso, dovrà necessariamente restare a carico dell'Ente/Azienda interessato (da imputarsi sul capitolo.....).

Mentre la minor spesa di € 266.805,57 rispetto al finanziamento complessivo dei lavori, dovrà essere ripartita nei seguenti modi:

Richiesta utilizzo delle economie per opere, arredi e/o attrezzature supplementari:

Estremi dell'Atto di richiesta: in data..... prot. n°.....

PROGETTO APPROVATO DALL'ENTE ATTUATORE: in data..... con atto n°.....

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLE OPERE SUPPLEMENTARI:

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori a seguito dell'aggiudicazione:	205.987,27
Oneri per la sicurezza:	4.119,75
Totale aggiornato	210.107,02
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA sui lavori	46.223,54
Spese tecniche e accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	7.702,14
Pubblicità bando e oneri ANAC	600,00
Imprevisti e arrotondamenti	2.172,87
Totale somme a disposizione	56.698,55
Totale complessivo del quadro economico	266.805,57



PIANO FINANZIARIO OPERE, ARREDI E/O ATTREZZATURE SUPPLEMENTARI:

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
Economie dai fondi statali-		266.805,57
Economie dai fondi regionali		0,00
<i>altri finanziamenti:-</i>		
Alienazioni		0,00
Donazioni		0,00
Fondi Aziendali		0,00
<i>Totale altri finanziamenti:-</i>		0,00
Totale del piano finanziario-		266.805,57

PIANO CRONOLOGICO DI ATTIVAZIONE DELLE OPERE SUPPLEMENTARI:

- a) Tempo previsto per la durata di lavori: 270 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
- b) Tempo previsto per l'attivazione: 90 giorni dopo l'ultimazione dei lavori.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:

Nota di riferimento	Riferiti al			Importo [€]
Prot. _____ data _____	SALDO			0,00
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
.....	0,00			
.....	0,00			
.....	0,00			
Totale	0,00			



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

011/0323/0323

Nel caso in cui si rilevano esclusivamente le sole economie derivanti dal risparmio finale:

Risparmio del finanziamento: € così ripartito:

Specifiche del Finanziamento	Importo [€]	%	Importo risparmio ripartito [€]
Elenco finanziamenti statali:			
...	0,00		0,00
...	0,00		0,00
Elenco finanziamenti regionali:			
...	0,00		0,00
...	0,00		0,00
Totale altri finanziamenti Aziendali	-0,00		-0,00
Totale del piano finanziario	0,00		0,00

Nel caso in cui si rilevano risparmi dovuti ad ulteriori importi erogati da Regione e/o Azienda:

Risparmio del finanziamento: € così ripartito:

Specifiche del Finanziamento	Importo [€]	%	Importo risparmio ripartito [€]
Ulteriore importo complessivo erogato dalla Regione	0,00		0,00
Ulteriore importo complessivo da altri finanziamenti	0,00		0,00
Totale ulteriore finanziamento	0,00		0,00

COLLAUDATORE:

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico di collaudo è stato affidato all'Arch. Silvano Strola con atto n° 811 (determinazione) in data 21/07/2016, approvato con deliberazione n. 702 del 16/07/2018.

..... Direzione Lavori, ai sensi dell'Art. ha emesso in data un certificato di regolare esecuzione / forniture, liquidando tale importo, salvo la determinazione in separata sede delle riserve.

 REGIONE
PIEMONTE



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

01024511 0001000000

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- che l'Ente/Azienda ASL VCO ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che sul finanziamento statale, sono stati complessivamente erogati € 497.586,60
- che, a saldo, restano da liquidare € 894.229,83.

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile del Procedimento Ing. Mario Mattalia, confermando che le opere sopraindicate sono collaudabili,

ACCERTA

nell'importo di € **1.391.816,43** la spesa complessivamente sostenuta dall'Azienda ASL VCO per i lavori specificati in oggetto e che si può corrispondere al Soggetto Beneficiario ASL VCO il finanziamento statale assegnato di € 1.658.622,00 come stabilito dalla DGR 17 – 6419 / 2013 del 30/09/2013 e DGR 8 – 6174 / 2013 del 29/07/2013, nonché dall'impegno di spesa della Regione Piemonte di cui alla determinazione dirigenziale n. 926 del 15/11/2013.

CERTIFICA

che l'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato risulta essere funzionale e funzionante;

- che l'importo iniziale complessivo dell'intervento riferito al quadro economico è di € 1.658.622,00;
- che l'importo del finanziamento statale assegnato è di € 1.658.622,00;
- che l'importo della spesa complessivamente sostenuta è di € 1.391.816,43;
- che l'importo totale delle richieste di liquidazione già erogate è di € 497.586,60;
- che l'importo totale delle richieste di liquidazione trasmesse e non ancora erogate è di € 497.586,60;
- che l'importo a saldo da liquidare è di € 396.643,23, già richiesto con il relativo "Modulo B-R", prot. n. 66071 del 25/10/2019;
- che l'economia accertata risulta essere di € 266.805,57.

e ciò salvo la superiore approvazione dei predetti certificati di collaudo e del presente atto.

Omegna,

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Mattalia

Referenti della pratica:
Geom. Gabriele Zanetta – Dr. Luca Bonavia
tel.: 0323/868139 - 868368
fax: 0323/868181
e-mail: tecnico@aslvc.it

 REGIONE
PIEMONTE