



AZIENDA SANITARIA - A.S.L. VCO - REG. PIEMONTE

Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna - C.P. 75

Tel. 0323/868111

Fax 0323/643020

C.F. P.I.

00634880033

Oggetto:

Affidamento opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovo impianto di rilevazione incendi da installarsi presso gli immobili sede del Distretto sanitario di Stresa e del Centro di Salute Mentale (CSM) di Domodossola

Importo netto:

€ 40.000,00

Impresa:

Cavallini Giorgio di Cavallini Alessandro con sede in via Dei Castagni n°8
28887 Omegna P.I. 01795420031.

Contratto:

determina del 29/12/2016 n. 1350 - CIG Z691C046D5

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto: E' stato redatto, in data 18 novembre 2016, dalla SOC GITB, un progetto per i lavori in oggetto, per un importo di spesa complessivo di € 40.000,00 così ripartito:

a) Importo lavori a base d'asta	€	29.779,00
b) Ribasso d'asta 29%	€	8.635,91
c) Importo netto	€	21.143,09
d) Oneri per la sicurezza	€	921,00
e) Oneri per la sicurezza straordinaria	€	1.515,15
f) Totale	€	23.579,24
g) IVA 22%	€	5.187,44
TOTALE PROGETTO	€	28.766,68
Ordine di servizio n° 1	€	8.549,54
IVA 22%	€	1.880,89
TOTALE GENERALE	€	39.197,11

Assuntore dei lavori:

I lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta Cavallini Giorgio di Cavallini Alessandro, offerente del ribasso del 29% sull'importo complessivo dell'opera di € 40.000,00 per un totale complessivo di € 28.766,68 come da delibera n. 1350 del 29/12/2016; oltre a ordine di servizio n° 1

Contratto:

delibera n. 1350 del 29/12/2016

Importo contrattuale:

L'importo contrattuale, in conseguenza del ribasso del 29% sull'importo a base di gara di € 21.143,09 più € 976,09 per gli oneri della sicurezza ordinaria ed € 1.515,15 per gli oneri per la sicurezza straordinaria non soggetta al ribasso, è risultato di € 23.579,24 netti, più IVA di legge per un totale di € 28.766,68 oltre a ordine di servizio n° 1 per un importo di € 8.549,54 netto, più IVA di legge per un totale di € 10.430,43. **Totale importo contrattuale € 39.197,11**

Consegna dei Lavori:

I lavori sono iniziati il giorno 27 febbraio 2017, come da verbale regolarmente sottoscritto dalla Ditta senza riserve, in pari data.

Tempo stabilito per l'esecuzione delle opere e penale per il ritardo:

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, è stato fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno della consegna. Il termine dei lavori scadeva il 28 aprile 2017.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati il giorno 28 aprile 2017, come risulta dal certificato di ultimazione lavori, sottoscritto dalla Ditta, senza riserva alcuna, in data 02 maggio 2017.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, integrate dall'ordine di servizio n° 1 del 27 marzo 2017 e alle speciali disposizioni impartite in sede di esecuzione dei lavori dalla Direzione Lavori.

Ordine di servizio:

Il Direttore dei Lavori vista la richiesta del Comando dei VVF di Verbania di completare la rete di rilevazione incendi anche nei locali attualmente in disuso presso i piani 1 e 2 del Distretto Sanitario di Stresa e il piano rialzato del CSM di Domodossola., ordina all'impresa CAVALLINI GIORGIO di Cavallini Alessandro, di completare la rete di rilevazione incendi anche nei locali attualmente in disuso presso i piani 1 e 2 del Distretto Sanitario di Stresa e il piano rialzato del CSM di Domodossola per un importo complessivo di €. 12.041,61 (Distretto Sanitario Stresa €. 6.699,29 - CSM Domodossola € 5.342,32), come risulta da computo metrico allegato e ribassato dello sconto offerto in sede di gara del 29% (€ 3.492,07) per un totale da riconoscere alla ditta di **€ 8.549,54**

Variazioni Apportate:

Nel corso di esecuzione delle opere non si è presentata la necessità e opportunità di integrare i lavori come da ordine di servizio n° 1.

Danni di forza maggiore:


Durante l'esecuzione dei lavori non sono state comunicate alla Direzione dei Lavori notizie di danni provocati da cause di forza maggiore.

Anticipazioni in denaro:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non ci sono state anticipazioni di denaro all'Impresa.

Certificati in Acconto:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.



Collaudo

Alla visita di collaudo, tenutasi il giorno 01 agosto 2017, sono intervenuti il Direttore dei lavori, Ing. Mario Mattalia e il Sig. Cavallini Alessandro in qualità di rappresentante dell'Impresa esecutrice delle opere.

Con la scorta della relazione tecnica di progetto, sono stati minutamente ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che la loro realizzazione è avvenuta nel rispetto della regola dell'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Si sono verificate le quantità e la qualità dei vari materiali, riscontrando il rispetto delle indicazioni riportate nell'offerta. Si è preso visione e si allega la sotto elencata documentazione:

- Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i., completa degli allegati obbligatori;
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della resistenza al fuoco.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, in base alle vigenti disposizioni di legge relative alle norme per il collaudo dei lavori pubblici, considerato:

- che le forniture e i lavori corrispondono a quanto previsto;
- che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, le quantità dei materiali corrispondono a quanto riportato nei certificati allegati;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante i lavori non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o definitive di stabili;
- che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e agli ordini disposti dalla Direzione dei Lavori;
- l'ordine di servizio n° 1

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla Ditta CAVALLINI GIORGIO di Cavallini Alessandro in base deliberazione n. 1350 del 29 dicembre 2016 e o.d.s. n° 1, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito della ditta come segue:

Ammontare del conto finale	€	32.128,78
IVA 22%	€	7.068,33
TOTALE GENERALE	€	39.197,11

a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Omegna, 02/06/2017

L'IMPRESA


CAVALLINI GIORGIO
di Cavallini Alessandro
IMPIANTI ELETTRICI
Via Dei Castagni, n. 8
28887 OMEGNA (VB)
C.F.: CVL LSN 72H12 H037C
Partita I.V.A. 0179542001

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Mario Mattalia)

