



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 58 del 26/01/2023

**Oggetto: FINANZIAMENTI EX ART. 20 LEGGE 67/88 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA (I LOTTO) PRESSO IL P.O. DI VERBANIA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI FINANZIARI TRA REGIONE PIEMONTE E ASL VCO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 897 DEL 16/12/2022**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Dirigente/Funziionario: Mattalia Mario

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**"Richiamata** la deliberazione n. 897 del 16/12/2022, avente per oggetto "FINANZIAMENTI EX ART. 20 LEGGE 67/88 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA (I LOTTO) PRESSO IL P.O. DI VERBANIA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI FINANZIARI TRA REGIONE PIEMONTE E ASL VCO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI";

**Dato atto** che, a seguito di verifica, si è appurato che l'allegato alla citata deliberazione (Relazione Acclarante) presentava alcune incongruenze, e ritenuto dunque necessario provvedere ad una rettifica dello stesso;

**Dato atto** dunque che la proposta risulta modificata ed integrata come segue:

**Premesso** che:

- ✓ con deliberazione n. 709 del 01/10/2009 (successivamente integrata con deliberazione n. 117 del 01/03/2011) ASL VCO ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo per le opere di ristrutturazione aree degenza e Torre Operatoria (I lotto) presso il P.O. di Verbania;
- ✓ con nota prot. 1055/2019 la Regione Piemonte – Direzione Sanità, Settore Politiche degli Investimenti ha comunicato che con propria Determinazione Dirigenziale n. 620 del 19/10/2009 ha preso atto del suddetto progetto esecutivo, richiedendo l'ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- ✓ con nota prot. n. 13403 del 28/04/2010 la Regione Piemonte – Direzione Sanità, Settore Politiche degli Investimenti ha trasmesso il Decreto Ministeriale del 12/04/2010, con il quale l'intervento è risultato ammesso al finanziamento ex art. 20 Legge 67/88, per un importo pari a € 5.298.847,78, oltre a € 278.886,73 quale quota di competenza Regionale;
- ✓ il piano finanziario originario ammontava a complessivi € 6.500.000,00, comprensivi di lavori (opere edili) ed acquisto di attrezzature;
- ✓ con deliberazione n. 334 del 12/07/2011 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara (relativa ai lavori) indetta in data 03/03/2011;
- ✓ con determinazione n. 408 del 09/05/2013 si è provveduto ad approvare il progetto relativo all'esecuzione di opere complementari;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- ✓ in data 05/06/2013 la Regione Piemonte ha trasmesso il proprio "nulla-osta" prot. 14558/13 all'esecuzione delle suddette opere, per un importo pari a € 613.000,00, finanziato mediante l'utilizzo di economie derivanti dal ribasso d'asta;

**Richiamate** la determinazione n. 458 del 28/04/2016 e la determinazione n. 395 del 20/04/2017, con le quali si è provveduto all'approvazione di n. 2 perizie di variante, a seguito delle quali il quadro economico è stato riformulato, per un importo complessivo pari a € 6.547.661,67;

**Richiamato** altresì l'atto unico di collaudo, approvato con deliberazione n. 587 del 31/05/2018;

**Vista** la "Relazione Acclarante" i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO, redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che in relazione al finanziamento in oggetto sono state sostenute complessivamente spese per € 6.590.420,82;

**Dato atto** che ad oggi non sono state trasmesse alla Regione Piemonte le seguenti richieste di erogazione riferite al suddetto finanziamento:

- ✓ Richiesta n. 1 – trasmessa con prot. n. 52292 del 22/08/2012, per un importo pari a € 490.977,14;
- ✓ Richiesta n. 2 – trasmessa con prot. n. 75963 del 07/12/2012, per un importo pari a € 525.800,69;
- ✓ Richiesta n. 3 – trasmessa con prot. n. 27841 del 07/05/2013, per un importo pari a € 367.534,51;
- ✓ Richiesta n. 4 – trasmessa con prot. n. 57766 del 24/09/2013, per un importo pari a € 1.259.828,90;
- ✓ Richiesta n. 5 – trasmessa con prot. n. 77952 del 20/12/2013, per un importo pari a € 527.588,60;
- ✓ Richiesta n. 6 – trasmessa con prot. n. 28980 del 13/05/2014, per un importo pari a € 609.993,49;
- ✓ Richiesta n. 7 – trasmessa con prot. n. 1270 del 08/01/2015, per un importo pari a € 740.363,09;

**Rilevato** che, unitamente alla trasmissione della "Relazione Acclarante" di cui alla presente deliberazione, verrà inviata una richiesta di erogazione a titolo di saldo pari a € 776.761,36;

**Si propone**, alla luce di quanto sopra esposto l'approvazione della suddetta "Relazione Acclarante", predisposta a cura del Responsabile del Procedimento"



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che la presente Deliberazione rettifica e sostituisce quanto disposto con precedente Deliberazione n. 897 del 16/12/2022, con particolare riferimento all'allegato, parte integrante e sostanziale della stessa (Relazione Acclarante);
- 2) **di approvare** la "Relazione Acclarante" i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO in merito ai lavori di ristrutturazione aree di degenza e Torre Operatoria (I lotto) presso il P.O. di Verbania, con un finanziamento complessivo pari a € 5.577.734,51, redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la suddetta "Relazione Acclarante" accerta una spesa complessiva sostenuta pari ad € 6.590.420,82;
- 4) **di dare atto** altresì che la suddetta "Relazione Acclarante" verrà formalmente trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente alla Richiesta di erogazione del finanziamento a titolo di saldo, pari a € 776.761,36;
- 5) **di dare atto** altresì che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'Azienda;
- 6) **di dare mandato** alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

---

**SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail [tecnico@aslvc.it](mailto:tecnico@aslvc.it)

**Modulo R-A**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Spett.le Regione Piemonte  
Settore Politiche degli  
investimenti  
Corso Regina Margherita 153/bis  
10123 TORINO

**RELAZIONE ACCLARANTE**

**i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO**

**FONTI DI FINANZIAMENTO:** ex art. 20 Legge 67/88 – Det. Reg. n. 620 del 19/10/2009  
Data del Decreto Ministeriale: 12/04/2010

**ENTE ATTUATORE:** ASL VCO – VIA MAZZINI 117 – 28887 OMEGNA (VB)

**TITOLO INTERVENTO:** P.O. VERBANIA – RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E  
TORRE OPERATORIA – I LOTTO

**CODICE INTERVENTO:** --

**CODICE CUP:** B53B0700010003

**LOCALIZZAZIONE:** VERBANIA (VB)

**DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** 12/07/2011

**COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:** € 6.547.661,67

**NULLA OSTA** prot. 14558 del 05/06/2013 (Opere di Completamento)

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:**

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
Art. 20 legge 67/88		5.298.847,78
Altri Finanziamenti regionali		278.886,73
<i>altri finanziamenti:</i>		
Fondi Aziendali		922.265,49
Fondi Aziendali (perizia di variante)		47.661,47
<i>Totale altri finanziamenti:</i>		969.926,96
<b>Totale del piano finanziario</b>		<b>6.547.661,67</b>

**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE:**

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori (opere edili)	4.604.833,60
Oneri per la sicurezza	106.082,42
<b>Totale lavori</b>	<b>4.710.916,02</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
Attrezzature sale operatorie	90.000,00
Maggiori lavori imprevisti	145.471,59
Spese tecniche	240.000,00
CNPAIA	9.600,00
IVA 20% sulle spese tecniche	49.920,00
Spese per commissioni giudicatrici	15.000,00
Art. 92 c. 5 D.Lgs. n. 163/06	26.432,26
Spese pubblicità	5.000,00
Spese accantonamento 2%	105.369,04
IVA 10% su lavori	471.091,60
IVA 20% su attrezzature	18.000,00
Ribasso d'asta	613.289,49
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.789.083,98</b>
<b>Totale complessivo del quadro economico</b>	<b>6.500.000,00</b>

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE n. 2**

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori (opere edili)	5.016.589,45
Oneri per la sicurezza	106.082,42
<b>Totale lavori</b>	<b>5.122.671,87</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
Maggiori lavori imprevisti	2.990,85
Spese tecniche	200.000,00
CNPAIA	8.000,00
IVA 20% sulle spese tecniche	41.600,00
Spese per commissioni giudicatrici	15.000,00
Art. 92 c. 5 D.Lgs. n. 163/06	26.342,26
Spese pubblicità	5.500,00
IVA 10% su lavori	512.267,19
Ribasso d'asta	613.289,50
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.424.989,80</b>
<b>Totale complessivo del quadro economico</b>	<b>6.547.661,67</b>

**QUADRO ECONOMICO OPERE COMPLEMENTARI**  
(finanziate con ribasso d'asta)

Descrizione	Importo [€]
n. 1 colonna per endoscopia	34.710,74
n. 2 ventilatori polmonari	61.983,47
n. 4 lampade scialitiche	42.322,31
n. 3 letti operatori completi di carrello e colonna automatizzata	202.479,34
n. 6 pensili per anestesia/chirurgia	104.132,23
n. 2 passa malati	61.983,47
<b>Totale costo attrezzature</b>	<b>506.611,57</b>
IVA 21%	106.388,43
<b>Totale complessivo opere di completamento</b>	<b>613.000,00</b>





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

## **APPROVAZIONE DEL PROGETTO:**

ASL VCO - in data 01/03/2011 con atto n° 117 (deliberazione)

## **CONTRATTO D'APPALTO:**

Gara d'appalto indetta in data 03/03/2011 e aggiudicata con atto n. 334 del 12/07/2011.

## **PERIZIE SUPPLETIVE O DI VARIANTE**

### **PERIZIA N° 1**

**MOTIVAZIONE DELLA PERIZIA:** interventi, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa / recupero delle somme destinate alle spese tecniche e rese disponibili da accordo bonario (ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e art. 161 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

**Estremi dell'Atto di approvazione della perizia:** (Ente attuatore) in data 28/04/2016 con deliberazione n. 458

Perizia di assestamento che non comporta il superamento dell'importo complessivo di finanziamento e trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle somme a disposizione senza intaccare il ribasso d'asta

### **QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo [€]</b>
Totale lavori (opere edili)	4.973.260,66
Oneri per la sicurezza	106.082,42
<b>Totale lavori</b>	<b>5.079.260,66</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
Maggiori lavori imprevisi	2.990,85
Spese tecniche	200.000,00
CNPAIA e IVA sulle spese tecniche	49.600,00
Spese per commissioni giudicatrici	15.000,00
Art. 92 c. 5 D.Lgs. n. 163/06	26.432,26
Spese pubblicità	5.500,00
IVA 10% su lavori	507.934,31
Ribasso d'asta	614.024,01
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.420.656,92</b>
<b>Totale complessivo del quadro economico</b>	<b>6.500.734,51</b>



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

## **PERIZIA N° 2**

**MOTIVAZIONE DELLA PERIZIA:** interventi, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa (ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e art. 161 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

**Estremi dell'Atto di approvazione della perizia:** (Ente attuatore) in data 20/04/2017 con determinazione n. 395

## **QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 2**

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori (opere edili)	5.016.589,45
Oneri per la sicurezza	106.082,42
<b>Totale lavori</b>	<b>5.122.671,87</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
Maggiori lavori imprevisti	2.990,85
Spese tecniche	200.000,00
CNPAIA	8.000,00
IVA 20% sulle spese tecniche	41.600,00
Spese per commissioni giudicatrici	15.000,00
Art. 92 c. 5 D.Lgs. n. 163/06	26.342,26
Spese pubblicità	5.500,00
IVA 10% su lavori	512.267,19
Ribasso d'asta	613.289,50
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.424.989,80</b>
<b>Totale complessivo del quadro economico</b>	<b>6.547.661,67</b>



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

### OPERE COMPLEMENTARI

ai sensi dell'Art. 57 p.to 5 lett. A) – b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

**MOTIVAZIONE DELLE OPERE:** Nel progetto esecutivo si prevedeva il riutilizzo delle attrezzature delle sale operatorie. Al momento della ridefinizione, viste le nuove modalità di costruzione ed impiantistica, una parte di attrezzature non era più riutilizzabile, pertanto si è richiesto l'utilizzo di economie derivanti dal ribasso d'asta, al fine di procedere alla fornitura.

#### **PROGETTO PER LE OPERE COMPLEMENTARI:**

approvato dall'Ente attuatore in data 09/05/2013 con atto n° 408

#### **ESTREMI DEL NULLA-OSTA:**

Nulla osta Regione Piemonte prot. 14558 del 05/06/2013

#### **QUADRO ECONOMICO OPERE COMPLEMENTARI**

(finanziate con ribasso d'asta)

Descrizione	Importo [€]
n. 1 colonna per endoscopia	34.710,74
n. 2 ventilatori polmonari	61.983,47
n. 4 lampade scialitiche	42.322,31
n. 3 letti operatori completi di carrello e colonna automatizzata	202.479,34
n. 6 pensili per anestesia/chirurgia	104.132,23
n. 2 passa malati	61.983,47
<b>Totale costo attrezzature</b>	<b>506.611,57</b>
IVA 21%	106.388,43
<b>Totale complessivo opere di completamento</b>	<b>613.000,00</b>

#### **PIANO CRONOLOGICO DI ATTIVAZIONE DELL'INTERO INTERVENTO:**

La durata effettiva dell'intervento (per svolgimento dei lavori ed acquisto di attrezzature) è riferita al periodo dal 2007 al 2018.

#### **COLLAUDO**

Atto unico di collaudo disposto con deliberazione n. 587 del 31/05/2018

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**ELENCO DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI:****LIQUIDAZIONE REGIONALE PRECEDENTE**

Descrizione		Estremi dell'atto		Importo [€]
Quota parte delle Regione (5% Art. 20 – L. 67/88)				278.886,73
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Spese professionali	5.885,51	31/12/2001	12	Arch. Albertella e Cane
Spese professionali	6.111,47	04/01/2002	1	Arch. Albertella e Cane
Stesura elaborati esecutivi	6.120,00	09/08/2004	Nota proforma	Arch. Autilio D’Andria
Competenze professionali	5.967,00	09/10/2004	Nota proforma	Arch. Autilio D’Andria
Stesura elaborati esecutivi	3.213,00	01/12/2004	Nota proforma	Arch. Autilio D’Andria
Progetto esecutivo - messa a norma	48.000,00	28/12/2006	160	RPA
Revisione progetto preliminare	5.508,00	13/03/2008	5	Arch. Ghigo e Pia
Spese indizione gara	3.427,67	pagamento diretto	---	AVCP / Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
Spese pubblicità gara	2.738,60	2008	364	Publikompas S.r.l.
Spese pubblicità gara	531,60	24/12/2008	1975	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
Spese pubblicità gara	345,00	2008	33388	Publicinque
Parere VV.FF.	264,00	pagamento diretto	---	VV.FF.
Spese pubbl. aggiudicazione	2.594,62	16/09/2011	1504	Info S.r.l.
Lavori vari	9.910,55	2011	3	Arch. Albertella e Cane
Spese variante permesso a costruire	61,50	pagamento diretto	---	Comune di Verbania
Spese aggiornamento catastale	1.255,36	09/12/2014	93	Geom. Brigatti
Spese certificazione resistenza al fuoco	2.488,80	31/12/2014	1	Arch. Cottini
Acquisto sistema con fibroscopio portatile	27.991,55	23/12/2013	1291	Endotecnica S.r.l.
Acquisto sistemi per anestesia	99.918,00	27/06/2014	117	Biocare S.r.l.
Acquisto finestre passamalati (quota parte)	46.554,49	17/10/2014	1308	OPT Surgisystems S.r.l.
Totale	278.886,73			

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI - GIUSTIFICATIVI DI SPESA PRECEDENTI:**

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 52292      data 22/08/2012		SAL n. 1		490.977,14
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Progettazione preliminare	18.966,08			Arch. Ghigo e Pia
Progettazione definitiva esecutiva	113.523,77			Cons. Leonardo – Arch. Bianchetti
Validazione progetto	4.749,96			
Spese pubblicità gara	6.848,64			
Spese commissione	774,69			
Permesso costruire Comune	120,00			
SAL n. 1	345.994,00	07/08/2012	111	Notarimpresa S.p.A.
Totale	490.977,14			

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 75963      data 07/12/2012		SAL n. 2		525.800,69
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 2	501.637,40	08/11/2012	166	Notarimpresa S.p.A.
I e II acconto Direzione Lavori e Sicurezza	24,163,29	31/10/2012	26	Cons. Leonardo – Arch. Bianchetti
		31/10/2012	27	
		09/11/2012	49	
Totale	525.800,69			

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 27841 data 07/05/2013		SAL n. 3		367.534,51
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 3	346.448,30	06/03/2013	37	Notarimpresa S.p.A.
III acconto Direzione Lavori e Sicurezza	21.086,21	04/04/2013	21	Cons. Leonardo – Arch. Bianchetti
		04/04/2013	20	
Totale	367.534,51			

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 57766      data 24/09/2013		SAL n. 4 e n. 5		1.259.828,90
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 4	759.759,00	21/06/2013	76	Notarimpresa S.p.A.
SAL n. 5	500.069,90	09/09/2013	95	Notarimpresa S.p.A.
Totale	1.259.828,90			

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 77952      data 20/12/2013		SAL n. 6		527.588,60
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 6	527.588,60	07/11/2013	121	Notarimpresa S.p.A.
Totale	527.588,60			

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 28980      data 13/05/2014		SAL n. 7		609.993,49
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 7	593.160,70	18/04/2014	24	Notarimpresa S.p.A.
Spese tecniche perizia variante	16.832,79	11/02/2014	6	Cons. Leonardo – Arch. Bianchetti
Totale	609.993,49			

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 1270      data 08/01/2015		SAL n. 8 e n. 9		740.363,09
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 8	293.839,70	30/07/2014	58	Notarimpresa S.p.A.
SAL n. 9	423.720,00	12/12/2014	98	Notarimpresa S.p.A.
IV acconto Direzione Lavori e Sicurezza	13.682,03 9.121,36	11/09/2014	43 Nota proforma	Cons. Leonardo – Arch. Bianchetti
Totale	740.363,09			

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 79353      data 19/12/2022		SAL n. 10 / n. 14		1.789.447,67
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 10	280.000,60	20/05/2016	14	Notarimpresa S.p.A.
SAL n. 11	358.314,00	09/02/2017	3	Notarimpresa S.p.A.
SAL n. 12	328.455,60	25/06/2017	16	Notarimpresa S.p.A.
SAL n. 13	206.902,30	20/12/2017	29	Notarimpresa S.p.A.
SAL n. 14	140.873,70	24/01/2018	1	Notarimpresa S.p.A.
Atto unico di collaudo e SAL finale	31.465,21	08/05/2018 06/08/2018	12 15	Notarimpresa S.p.A.
Consulenza architettonica	5.080,00	2018	PN71656	Arch. Bonelli
Acquisto finestre passimalati (quota parte)	51.209,57	17/10/2014	1308	OPT Surgisystems S.r.l.
Acquisto attrezzature varie	387.146,69	23/12/2014	14/0272	Trumpf Med Italia
Totale	1.789.447,67			

**COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:**

La spesa complessiva effettivamente sostenuta è di € 6.590.420,82

Quadro riassuntivo dell'intervento	Importo [€]
<b>Importo del finanziamento (A)</b>	<b>6.547.661,67</b>
Finanziamento art. 20 legge 67/88 (95% + 5%)	5.577.734,51
Finanziamento a carico dell'Azienda	922.265,49
Perizia di variante (Fondi Aziendali)	47.661,67
<b>Importo complessivo dell'intervento (B)</b>	<b>6.590.420,82</b>
<b>Differenza degli importi [(B) - (A)]</b>	<b>42.759,15</b>

Da quanto sopra, risulta che tale importo è superiore di € 42.759,15 rispetto a quello del progetto. Tale maggior spesa rispetto al finanziamento previsto, è stata sostenuta a carico del bilancio dell'ASL VCO.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- a) che l'Ente/Azienda ASL VCO ha provveduto all'esecuzione dei lavori ed all'acquisto delle relative attrezzature, come da oggetto;
- b) che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- c) che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- d) che sul finanziamento regionale, sono stati complessivamente erogati € **4.800.973,15**
- e) che, a saldo, restano da liquidare € **776.761,36**.

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile del Procedimento Ing. Mario Mattalia, confermando che le opere sopraindicate sono collaudabili,

## ACCERTA

nell'importo di € **6.590.420,82** la spesa complessivamente sostenuta dall'Azienda ASL VCO per lo svolgimento dei lavori e l'acquisto delle attrezzature specificati in oggetto e che si può corrispondere al Soggetto Beneficiario ASL VCO il residuo finanziamento regionale assegnato di € **776.761,36** come stabilito dalla Det. Reg. n. 620 del 19/10/2009

## CERTIFICA

che l'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato risulta essere funzionale e funzionante;

- 1. che l'importo iniziale complessivo dell'intervento riferito al quadro economico è di € **6.547.661,67**;
- 2. che l'importo del finanziamento ex art. 20 L. 67/88 assegnato è di € **5.577.734,51**;
- 3. che l'importo della spesa complessivamente sostenuta è di € **6.590.420,82**;
- 4. che l'importo totale delle richieste di liquidazione già trasmesse è di € **4.800.973,15**;
- 5. che l'importo a saldo da liquidare è di € **776.761,36**, richiesto con il relativo "Modulo B-S", prot. n. 79353/22 del 19/12/2022.

Omegna, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Mattalia

Referente della pratica:  
Dr. Luca Bonavia  
tel.: 0323/868368  
fax: 0323/868181  
e-mail: [tecnico@aslvco.it](mailto:tecnico@aslvco.it)

