



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 465 del 31/05/2023

**Oggetto: ART. 20 L. 67/88. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E CENTRALIZZAZIONE ALLARMI, COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SEGNALETICA, ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI E LINEE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI PRESSO P.O. DI DOMODOSSOLA (INTERVENTO FINANZIATO CON DGR 2-3900 DEL 08/09/2016) – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI FINANZIARI TRA REGIONE PIEMONTE E ASL VCO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Dirigente/Funziionario: Mattalia Mario

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### "Premesso che:

- con D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016 "*Programma di investimento ex art. 20 Legge 67/88 - Adeguamento normativa antincendio - Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013*" sono stati attribuiti dall'ASL VCO € 380.000,00 al fine di provvedere alla messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero di Domodossola;
- con deliberazione n. 334 del 06/04/2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico/economica per il "Completamento impianti rilevazione incendio e centralizzazione allarmi e illuminazione di emergenza presso il P.O. di Domodossola";
- con deliberazione n. 604 del 13/06/2018 è stato conferito allo studio professionale C.G.M. S.r.l. con a Domodossola l'incarico di progettazione esecutiva relativamente all'oggetto;
- con deliberazione n. 858 del 22/08/2018 si provvedeva all'approvazione del Progetto Esecutivo, consegnato in data 08/08/2018;

### Richiamati inoltre i seguenti atti:

- Determinazione n. 827 del 23/08/2019, con la quale si è provveduto ad indire apposita procedura negoziata al fine dell'affidamento dei lavori di cui al suddetto Progetto Esecutivo;
- Determinazione n. 987 del 18/10/2019, con la quale si è provveduto ad affidare allo studio professionale C.G.M. S.r.l. l'incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza;
- Determinazione n. 993 del 18/10/2019, con la quale – a seguito di svolgimento della procedura negoziata – si è provveduto a disporre l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Cadi dei F.lli Milasi S.r.l., con sede a Reggio Calabria;
- Determinazione n. 588 del 10/06/2021, con la quale si è provveduto all'approvazione di una perizia relativa ad opere di miglioramento tecnico-funzionale, disponendo altresì la relativa ridefinizione del quadro economico;
- Determinazione n. 1123 del 20/10/2021, con la quale si è provveduto all'approvazione della Relazione sul Conto Finale, con Certificato di Regolare Esecuzione;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Vista** la "Relazione Acclarante" i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO, redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che in relazione al finanziamento in oggetto sono state sostenute complessivamente spese per € 268.607,93, inferiori di € 111.392,07 rispetto alla somma finanziata (per le quali si provvederà a presentare formale richiesta di utilizzo economie, a seguito di approvazione di specifico progetto di fattibilità);

**Dato atto** che ad oggi non sono state trasmesse alla Regione Piemonte richieste di erogazione riferite al suddetto finanziamento, e dunque occorre procedere alla richiesta di erogazione del saldo;

**Rilevato** che, unitamente alla trasmissione della "Relazione Acclarante" di cui alla presente deliberazione, verrà inviata una richiesta di erogazione a titolo di saldo pari a € 268.607,93;

**Si propone**, alla luce di quanto sopra esposto l'approvazione della suddetta "Relazione Acclarante", predisposta a cura del Responsabile del Procedimento."

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

1) **di approvare** la "Relazione Acclarante" i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO in merito ai lavori di "Completamento impianto rilevazione incendi e centralizzazione allarmi, completamento illuminazione di emergenza e segnaletica, adeguamento quadri elettrici e linee di distribuzione principali presso il P.O. di Domodossola" (intervento finanziato con DGR 2-3900 del 08/09/2016 – risorse art. 20 L. 67/88), redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) **di dare atto** che la suddetta "Relazione Acclarante" accerta una spesa complessiva sostenuta pari ad € 268.607,93, inferiori di € 111.392,07 rispetto alla somma finanziata (per le quali si provvederà a presentare formale richiesta di utilizzo economie, a seguito di approvazione di specifico progetto di fattibilità);

3) **di dare atto** altresì che la suddetta "Relazione Acclarante" verrà formalmente trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente alla Richiesta di erogazione del finanziamento a titolo di saldo;



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

4) **di dare atto** altresì che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'Azienda;

5) **di dare mandato** alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

---

## **SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail [tecnico@aslvc.it](mailto:tecnico@aslvc.it)

### **Modulo R-A**

Spett.le Regione Piemonte  
Settore Politiche degli  
investimenti  
Corso Regina Margherita 153/bis  
10123 TORINO

## **RELAZIONE ACCLARANTE**

**i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO**

**FONTI DI FINANZIAMENTO:** ART. 20 L. 67/88  
DGR 2-3900 del 08/09/2016

**ENTE ATTUATORE:** ASL VCO – VIA MAZZINI 117 – 28887 OMEGNA (VB)

**TITOLO INTERVENTO:** P.O. DI DOMODOSSOLA – COMPLETAMENTO IMPIANTO  
RILEVAZIONE INCENDI E CENTRALIZZAZIONE ALLARMI. COMPLETAMENTO  
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SEGNALETICA. ADEGUAMENTO QUADRI  
ELETTRICI E LINEE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI

**CODICE INTERVENTO:** 209\_08\_ANTINCENDIO

**CODICE CUP:** B66G19000280003

**LOCALIZZAZIONE:** DOMODOSSOLA

**COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:** € 380.000,00

**ESTREMI DEL DECRETO MINISTERIALE:** 07/05/2019 (codice NSIS 010.103028.C.002.01)

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**PIANO FINANZIARIO:**

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
Art. 20 L. 67/88 ANTINCENDIO – quota statale (95%)	DGR 2-3900 / 2016	361.000,00
Art. 20 L. 67/88 ANTINCENDIO – quota parte regionale (5%)	DGR 2-3900 / 2016	19.000,00
Altri Finanziamenti statali/regionali		0,00
<i>altri finanziamenti:</i>		
Alienazioni .....		0,00
Donazioni		0,00
Fondi Aziendali		0,00
<i>Totale altri finanziamenti:</i>		<i>0,00</i>
<b>Totale del piano finanziario</b>		<b>380.000,00</b>

**QUADRO ECONOMICO:**

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori	291.220,00
Oneri per la sicurezza	5.000,00
Spese generali e tecniche	40.289,60
<b>Totale aggiornato</b>	<b>336.509,60</b>
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 10 % sui lavori	29.622,00
IVA 22% su spese tecniche	8.863,71
Imprevisti ed arrotondamenti	5.004,69
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>43.490,40</i>
<b>Totale complessivo del quadro economico</b>	<b>380.000,00</b>

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO:**

ASL VCO - in data 22/08/2018 con atto n° 658 (deliberazione)



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

7112 151 0000000000

## CONTRATTO D'APPALTO:

Procedura di gara: appalto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante consultazione di n. 10 operatori economici individuati mediante indagine di mercato con il criterio del minor prezzo (determinazione a contrarre n. 827 del 23/08/2019)

Aggiudicazione - ASLVCO in data 18/10/2019 con atto n° 993 (determinazione dirigenziale) – CIG 800855115B

Impresa affidataria: Cadi dei F.lli Milasi S.r.l. con sede a Reggio Calabria

Importo complessivo di € 204.019,75 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza

Ribasso di gara del 31.66%

## QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE:

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori a seguito dell'aggiudicazione	199.019,75
Oneri per la sicurezza	5.000,00
Spese generali e tecniche	40.289,60
<b>Totale aggiornato</b>	<b>244.309,35</b>
<i>Somme a disposizione:</i>	
Ribasso di gara (31,66%)	92.200,25
IVA 10 % sui lavori	20.401,98
IVA 22 % su spese generali e tecniche	8.863,71
Imprevisti e arrotondamenti	5.004,69
IVA su ribasso lavori	9.220,02
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>135.690,65</i>
<b>Totale complessivo del quadro economico</b>	<b>380.000,00</b>





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

## **PERIZIA SUPPLETIVA O DI VARIANTE**

### **PERIZIA N° 1**

**MOTIVAZIONE DELLA PERIZIA:** Necessità di realizzare alcuni interventi di miglioramento tecnico funzionale, non prevedibili in fase di progetto, restando nell'ambito dell'importo progettuale (utilizzo del ribasso d'asta)

**Estremi dell'Atto di approvazione della perizia:**  
(ASL VCO) – determinazione n. 588 del 10/06/2021

### **QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo [€]</b>
Totale lavori a seguito dell'aggiudicazione (comprensivi di interventi di miglioramento tecnico funzionale)	208.970,74
Oneri per la sicurezza	5.000,00
Spese generali e tecniche	36.192,00
<b>Totale aggiornato</b>	<b>250.162,74</b>
<i>Somme a disposizione:</i>	
Ribasso di gara (31,66%)	92.200,25
IVA 10 % sui lavori	20.401,98
IVA 22 % su spese generali e tecniche	8.863,71
Imprevisti e arrotondamenti	5.004,69
IVA su ribasso lavori	9.220,02
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>135.690,65</i>
<b>Totale complessivo del quadro economico</b>	<b>380.000,00</b>

### **CONTRATTO D'APPALTO DELLA PERIZIA:**

Atto di sottomissione approvato con la citata determinazione n. 588/21 e sottoscritto in data 14/06/2021



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

PIG 151 0000000000

## **PIANO CRONOLOGICO DI ATTIVAZIONE DELL'INTERO INTERVENTO:**

- ✓ Consegna dei lavori: 13/02/2020, come risulta da apposito verbale;
- ✓ Inizio effettivo dei lavori: 14/07/2020, come risulta da apposita dichiarazione (causa il verificarsi delle impreviste circostanze di cui alla diffusione del virus Covid-19);
- ✓ Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori: gg 300 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio lavori;
- ✓ Sospensione e ripresa lavori: dal 23/04/2021 al 20/06/2021, per redazione e approvazione della perizia di variante;
- ✓ Scadenza del tempo utile per i lavori: 07/07/2021 (gg 359)
- ✓ Ultimazione dei lavori: 06/07/2021, come accertato da regolare certificato;
- ✓ Stato finale dei lavori: redatto in data 28/09/2021
- ✓ Certificato di regolare esecuzione: redatto e sottoscritto in data 30/09/2021

## **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

### **Spese tecniche:**

- ✓ Incarico di progettazione esecutiva, conferito in data 13/06/2018 con deliberazione n. 604/18 a seguito di svolgimento di procedura negoziata → aggiudicatario: ditta C.G.M. S.r.l. con sede a Domodossola (VB) per un importo pari a € 9.846,00 oltre IVA (CIG Z3D24C2D4D);
- ✓ Incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, conferito in data 18/10/2019 con determinazione n. 987/19 a seguito di svolgimento di procedura negoziata → aggiudicatario: ditta C.G.M. S.r.l., con sede a Domodossola (VB) per un importo pari a € 17.400,00 oltre IVA (CIG Z9E2A4DCB5)

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

FATTURA N. 0000000000

**ELENCO DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI:****QUOTA PARTE REGIONALE**

	Riferiti al 5%			Importo [€]
				<b>19.000,00</b>
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Incarico di progettazione esecutiva	12.012,12	17/10/2018	FATTPA 12-18	C.G.M. S.r.l.
Incarico di direzione lavori, contabilità e coord. sicurezza (quota parte)	6.987,88	30/09/2021	FATTPA 3-21	C.G.M. S.r.l.
<b>Totale</b>	<b>19.000,00</b>			

**QUOTA STATALE**

	Riferiti al 95%			Importo [€]
				<b>249.607,93</b>
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Incarico di direzione lavori, contabilità e coord. sicurezza (quota parte)	14.240,12	30/09/2021	FATTPA 3-21	C.G.M. S.r.l.
Anticipazione lavori	44.884,35	27/11/2020	95/FE	Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.
SAL n. 1	67.859,00	30/11/2020	96/FE	Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.
SAL n. 2	76.516,00	14/04/2021	39/FE	Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.
Stato finale	46.108,46	16/11/2021	123/FE	Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.
<b>Totale</b>	<b>249.607,93</b>			



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

### **COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:**

La spesa complessiva effettivamente sostenuta è di € 268.607,93.

<b>Quadro riassuntivo dell'intervento</b>	<b>Importo [€]</b>
<b>Importo del finanziamento (A)</b>	<b>380.000,00</b>
Ulteriore importo complessivo erogato dalla Regione	0,00
Ulteriore importo complessivo da altri finanziamenti	0,00
<b>Importo complessivo dell'intervento (B)</b>	<b>268.607,93</b>
<b>Differenza degli importi [(B) - (A)]</b>	<b>111.392,07</b>

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore di € 111.392,07 a quello del progetto, per la quale si richiederà utilizzo di economia di spesa.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In data 30/09/2021 è stato redatta e sottoscritta una Relazione sul conto Finale con Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi della normativa vigente.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

- a) che l'Ente/Azienda ASL VCO ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- b) che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- c) che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- d) che sul finanziamento regionale sono stati complessivamente erogati € 0,00
- e) che sul finanziamento statale, sono stati complessivamente erogati € 0,00
- f) che, a saldo, restano da liquidare € 268.607,93

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile del Procedimento Ing. Mario Mattalia, confermando che le opere sopraindicate sono collaudabili,

### **A C C E R T A**

nell'importo di € **268.607,93** la spesa complessivamente sostenuta dall'Azienda ASL VCO per i lavori specificati in oggetto e che si può corrispondere al Soggetto Beneficiario ASL VCO il finanziamento assegnato di € 268.607,93 come stabilito dalla DGR 2-3900 del 08/09/2016 (dei quali € 19.000,00 a titolo di quota regionale ed € 249.607,93 a titolo di finanziamento statale)



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

## CERTIFICA

che l'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato risulta essere funzionale e funzionante;

- a) che l'importo iniziale complessivo dell'intervento riferito al quadro economico è di € 380.000,00;
- b) che l'importo del finanziamento statale assegnato è di € 361.000,00;
- c) che l'importo della quota regionale assegnata è di € 19.000,00;
- d) che l'importo della spesa complessivamente sostenuta è di € **268.607,93**;
- e) che l'importo totale delle richieste di liquidazione già trasmesse è di € 0,00;
- f) che l'importo a saldo da liquidare è di € **268.607,93**, da richiesto con il relativo "Modulo B-R";
- g) che l'economia accertata risulta essere di € **111.392,07**.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Mattalia

Referente della pratica:

Dr. Luca Bonavia

tel.: 0323/868368

**e-mail: [tecnico@aslvco.it](mailto:tecnico@aslvco.it)**

