



986
A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

17 DICEMBRE 2019

Allegato "A"
Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail tecnico@aslvc.it

Modulo R-A

Prot. n. _____ del _____

Spett.le Regione Piemonte
Settore Politiche degli
investimenti
Corso Regina Margherita 153/bis
10123 TORINO

RELAZIONE ACCLARANTE

i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e ASL VCO

FONTI DI FINANZIAMENTO: DCR 10-20273 del 28/06/2005
DGR 46-3140/2006
Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 04/09/2007

ENTE ATTUATORE: ASL VCO – VIA MAZZINI 117 – 28887 OMEGNA (VB)

TITOLO INTERVENTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA
PRESSO IL P.O. DI DOMODOSSOLA – FINANZIAMENTO EX ART. 20 L. 67/88

CODICE INTERVENTO: 34

CODICE CUP: B68G07000940003

LOCALIZZAZIONE: DOMODOSSOLA (VB)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: € 4.389.883,64

ESTREMI DEL NULLA-OSTA: 05/09/2012

ESTREMI DEL DECRETO MINISTERIALE: 04/09/2007



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

PIANO FINANZIARIO:

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
Art. 20 L. 67/88 II ^a fase (95%) - STATO	Decreto dirigenziale Ministero Salute 04/09/2007	4.170.389,46
Art. 20 L. 67/88 II ^a fase (5%) - REGIONE	DGR 46-3140/2006	219.494,18
Altri Finanziamenti statali/regionali		0,00
.....		0,00
		0,00
<i>altri finanziamenti:</i>		
Alienazioni		0,00
Donazioni		0,00
Fondi Aziendali		0,00
<i>Totale altri finanziamenti:</i>		0,00
Totale del piano finanziario		4.389.883,64

QUADRO ECONOMICO:

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori	3.649.847,49
Oneri per la sicurezza	135.529,89
Totale aggiornato	3.785.377,38
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 10 % sui lavori	378.537,74
Spese tecniche ex art. 92, collaudi	190.440,00
IVA 20% su spese tecniche	23.100,00
Spese pubblicità e arrotondamenti	12.344,88
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>604.422,62</i>
Totale complessivo del quadro economico	4.389.800,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

ASL VCO - in data 26/06/2007 con atto n°235 (deliberazione)

REGIONE PIEMONTE – in data 30/07/2007 con atto n°264 (deliberazione)





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020

CONTRATTO D'APPALTO:

Procedura di gara: appalto con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale.

Aggiudicazione - ASLVCO in data 10/01/2008 con atto n°7 (deliberazione)

Impresa affidataria: GESTA S.p.A. con sede a CAVRIAGO (RE)

Estremi registrazione del contratto: in data 09/04/2008, n° 9 Rep. n° 464

Importo complessivo a base di gara: € 3.649.847,49

Importo di aggiudicazione: € 3.486.613,58

Ribasso di gara del 16,87% pari ad € 615.729,27

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE:

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori a seguito dell'aggiudicazione	3.034.118,82
Oneri per la sicurezza	135.529,89
Totale aggiornato	3.169.648,71
<i>Somme a disposizione:</i>	
Ribasso di gara (16,87 %)	615.729,27
IVA su ribasso di gara	61.572,93
IVA 10 % sui lavori	316.964,87
Spese tecniche ex art. 92 c. 5, collaudi	190.440,00
IVA 20 % su spese tecniche	23.100,00
Pubblicità e arrotondamenti	12.427,86
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>1.220.234,93</i>
Totale complessivo del quadro economico	4.389.883,64

PERIZIA SUPPLETIVA O DI VARIANTE

~~PERIZIA N°~~

~~ESTREMI DEL NULLA OSTA:~~

~~MOTIVAZIONE DELLA PERIZIA: ai sensi dell'art. 132 p.to Lett. ... del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.~~

~~Estremi dell'Atto di approvazione della perizia:~~
~~(Ente attuatore) in data..... con atto n°.....~~



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

PIANO FINANZIARIO DELLA PERIZIA:

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
Utilizzo del ribasso d'asta		0,00
Altri finanziamenti regionali		0,00
Altri finanziamenti		0,00
Totale piano finanziario di perizia		0,00

CONTRATTO D'APPALTO DELLA PERIZIA:

Procedura di gara:

(Ente attuatore) in data..... con atto n°.....

Impresa affidataria:

Estremi registrazione del contratto: in data n°..... Di rep. Registrato a

Il..... al n°.....

Estremi Atto di sottomissione: In data..... con atto n°.....

Importo complessivo €

Ribasso d'asta del% pari ad €

Importo al netto del ribasso €

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLE PERIZIE:

Descrizione	Aggiudicazione [€]	Nuovo importo contrattuale		Scostamento [€]
		Perizia n° 1 [€]	Perizia n°... [€]	
Importo dei lavori:	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri per la sicurezza:	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Somme a disposizione:</i>				
Ribasso di gara (... %)	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

OPERE COMPLEMENTARI

~~ai sensi dell'Art. 57 p.to 5 lett. A) b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.~~

~~MOTIVAZIONE DELLE OPERE:.....~~

~~PROGETTO PER LE OPERE COMPLEMENTARI:~~

~~approvato dall'Ente attuatore in data..... con atto n°.....~~

~~ESTREMI DEL NULLA OSTA:~~

~~QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO:~~

Descrizione	Aggiudicazione [€]	Nuovo importo contrattuale		Scostamento [€]	% Totale
		Opere complementari n° 1 [€]	Opere complementari n°... [€]		
Importo dei lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Oneri per la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Somme a disposizione</i>					
Ribasso di gara (... %)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0

~~APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE OPERE COMPLEMENTARI:~~

~~(Ente attuatore) in data..... con atto n°.....~~

~~CONTRATTO D'APPALTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI:~~

~~Procedura di gara:~~

~~(Ente attuatore) in data..... con atto n°.....~~

~~Impresa affidataria:~~

~~Estremi registrazione del contratto: in data n°..... di rep. Registrato a il al n°.....~~

~~Estremi Atto di sottomissione: in data..... con atto n°.....~~

~~Importo complessivo €~~

~~Ribasso d'asta del% pari ad €~~

~~Importo al netto del ribasso €.....~~

~~Percentuale è del%.~~





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

PIANO CRONOLOGICO DI ATTIVAZIONE DELL'INTERO INTERVENTO:

- a) tempo previsto per la durata dei lavori: 943 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori (05/05/2008);
- b) la durata effettiva dei lavori è stata di 995 giorni (per la piastra servizi) e di 965 giorni (per tutte le altre lavorazioni)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Allacciamenti:

Tipologia di spesa	Impresa	Dati fattura			Mandato di pagamento	
		Importo [€]	Data	Numero	Data	Numero
Linea elettrica-	-	0,00	-	-	-	-
Aquedotto-	-	0,00	-	-	-	-
.....	-	0,00	-	-	-	-
Totale		0,00				

Espropriazioni ed indennizzi:

Per l'acquisto del terreno necessario per l'esecuzione dell'opera è stato stipulato con la ditta proprietaria in data un atto di compravendita dell'importo di €

Per dissesti ed indennizzi corrisposti a n° ditte in conseguenza dell'esecuzione dei lavori suddetti, come da verbali di liquidazione allegati alla contabilità finale e dai relativi mandati di pagamento risulta sostenuta una spesa complessiva di €

Spese tecniche:

Professionisti	Dati Parella			Mandato di pagamento	
	Importo [€]	Data	Numero	Data	Numero
.....	0,00	-	-	-	-
.....	0,00	-	-	-	-
.....	0,00	-	-	-	-
Totale	0,00				

REGIONE
PIEMONTE

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**ELENCO DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI:****QUOTA PARTE REGIONALE**

Nota di riferimento		Riferiti al 5%		Importo [€]
Prot. _____	data _____	-----	-----	0,00
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
....	0,00			
....	0,00			
....	0,00			
Totale	0,00			

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 80643 data 12/10/2009		SAL n. 1		605.476,75
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Pubblicità appalto	5.358,80	---	---	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
	531,60	---	---	Polo Grafico
	369,00	---	---	Publicinque
	1.927,80	---	---	Publikompass
Spese tecniche ex art. 92	49.209,55	---	---	-----
1° acconto supp. Direz. Lavori	6.120,00	12/01/2009	001	EET Cobolli Gigli e Monico
1* acconto Coord. Sicurezza	6.120,00	12/01/2009	001	Ing. Di Giulio - FIDIAS
2° acconto supp. Direz. Lavori	6.120,00	29/06/2009	045	EET Cobolli Gigli e Monico
2° acconto Coord. Sicurezza	6.120,00	23/06/2009	023	Ing. Di Giulio – FIDIAS
SAL n. 1	523.600,00	31/07/2009	40634	GESTA
Totale	605.476,75			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Determinazione n. 24 del 13/03/2008

Deliberazione n. 284 del 18/04/2008

Deliberazione n. 285 del 18/04/2008

Determinazione n. 30 del 02/10/2009

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 2834 data 14/01/2011		SAL n. 2 – SAL n. 3		1.435.780,00
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
3° acconto supp. Direz. Lavori	6.120,00	10/12/2009	093	EET Cobolli Gigli e Monico
3° acconto Coord. Sicurezza	6.120,00	09/12/2009	041	Ing. Di Giulio - FIDIAS
4° acconto supp. Direz. Lavori	3.672,00	28/07/2010	057	EET Cobolli Gigli e Monico
4° acconto Coord. Sicurezza	3.672,00	28/08/2010	031	Ing. Di Giulio - FIDIAS
SAL n. 2	529.100,00	11/05/2010	40360	GESTA
SAL n. 3	882.200,00	19/10/2010	40736	GESTA
Incentivi personale tecnico (quota parte)	4.986,00	---	---	-----
Totale	1.435.780,00			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Deliberazione n. 284 del 18/04/2008
Deliberazione n. 285 del 18/04/2008
Determinazione n. 70 del 02/07/2010
Determinazione n. 79 del 13/09/2010
Determinazione n. 90 del 12/11/2010
Determinazione n. 241 del 14/02/2014

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 61833 data 21/09/2011 e successivo Prot. 66989 data 13/10/2011		SAL n. 4		947.184,00
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Saldo supp. Direz. Lavori	2.496,00	25/03/2011	018	EET Cobolli Gigli e Monico
Saldo Coord. Sicurezza	2.496,00	25/03/2011	009	Ing. Di Giulio - FIDIAS
1° acconto collaudo	4.992,00	13/09/2011	005	Ing. Manlio Tesio
SAL n. 4	937.200,00	07/02/2011	7721100093	GESTA
Totale	947.184,00			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Determinazione n. 222 del 21/03/2011
Determinazione n. 229 del 29/04/2011
Determinazione n. 560 del 07/07/2011

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 24908 data 09/05/2019		Saldo finale appalto		635.354,85
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
SAL n. 5	452.103,07	04/08/2011	7721101080	GESTA
Stato finale lavori	17.432,65	07/12/2011	7721101802	GESTA
Supporto RUP	7.000,00	--	---	RPA
Supp. progettazione I – acc.	18.360,00	22/09/2004	045	Studio Tecnico Tori
Supp. progettazione I - saldo	18.360,00	09/02/2005	009	Studio Tecnico Tori
Supp. progettazione II – acc.	47.736,00	05/07/2007	037	EET Cobolli Gigli e Monico
Supp. progettazione II – saldo	31,824,00	26/10/2007	067	EET Cobolli Gigli e Monico
Collaudo statico - acconto	3.120,00	01/02/2011	003	Ing. Di Giulio - FIDIAS
Collaudo statico - saldo	2.496,00	25/03/2011	010	Ing. Di Giulio - FIDIAS
Collaudo tecnico-amm. - saldo	9.689,68	13/09/2011	---	Ing. Manlio Tesio
Incentivazione ex art. 92	26.497,45	---	---	----
Oneri parere VV.FF.	736,00	---	---	----
Totale	635.354,85			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Deliberazione n. 494 del 22/07/2004
Determinazione n. 21 del 21/02/2005
Deliberazione n. 214 del 13/06/2007
Determinazione n. 432 del 27/05/2011
Determinazione n. 873 del 08/11/2011
Deliberazione n. 611 del 28/11/2011
Determinazione n. 948 del 30/11/2011

ELENCO DELLE RENDICONTAZIONI DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI:**Finanziamento.....**

Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
....	0,00			
....	0,00			
....	0,00			
Totale	0,00			



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:

La spesa complessiva effettivamente sostenuta è di € 3.618.899,60 come risulta da atto n° 34 (determinazione) data 12/01/2012.

Quadro riassuntivo dell'intervento	Importo [€]
Importo del finanziamento (A)	4.389.883,64
Ulteriore importo complessivo erogato dalla Regione	0,00
Ulteriore importo complessivo da altri finanziamenti	0,00
Importo complessivo dell'intervento (B)	3.618.899,60
Differenza degli importi [(B) - (A)]	770.984,04

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore di € 770.984,04 a quello del progetto.

Pertanto la maggior spesa di € rispetto al finanziamento statale/regionale concesso, dovrà necessariamente restare a carico dell'Ente/Azienda interessato (da imputarsi sul capitolo.....).

Pertanto la minor spesa di € 770.984,04 al finanziamento complessivo dei lavori, dovrà essere ripartita nei seguenti modi:

Richiesta utilizzo delle economie per opere, arredi e/o attrezzature supplementari:

Estremi dell'Atto di richiesta: in data 22/08/2012 con nota prot. N° 52989/2012

PROGETTO APPROVATO DALL'ENTE ATTUATORE: in data 08/08/2012 con atto (deliberazione) n° 223.

NULLA OSTA REGIONALE per l'utilizzo delle economie: in data 05/09/2012 con nota prot. n. 23054/DB2010

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE
SUPPLEMENTARI:**

Descrizione	Importo [€]
Totale lavori a seguito dell'aggiudicazione:	274.220,28
Oneri per la sicurezza:	22.417,12
Totale aggiornato	296.637,40
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 10% su opere e sicurezza	29.663,74
Spese tecniche e collaudi	20.000,00
Acquisto arredi (compresa IVA)	121.000,00
Contenzioso pregresso	180.000,00
Camera calda (compresa IVA)	90.000,00
Spese pubblicità e gara	2.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	1.776,50
Totale somme a disposizione	447.142,31
Totale complessivo del quadro economico	770.900,40

PIANO FINANZIARIO OPERE, ARREDI E/O ATTREZZATURE SUPPLEMENTARI:

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo [€]
Art. 20 L. 67/88 II ^a fase (95%) - STATO	Decreto dirigenziale Ministero Salute 04/09/2007	770.900,40
Art. 20 L. 67/88 II ^a fase (5%) - REGIONE	DGR 46-3140/2006	0,00
<i>altri finanziamenti:</i>		
Alienazioni		0,00
Donazioni		0,00
Fondi Aziendali		0,00
Totale altri finanziamenti:		0,00
Totale del piano finanziario		770.900,40

PIANO CRONOLOGICO DI ATTIVAZIONE DELLE OPERE SUPPLEMENTARI:

- a) Tempo previsto per la durata di lavori: 120 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
- b) Tempo previsto per l'attivazione: 60 giorni dopo l'ultimazione dei lavori.

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020**RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI (relative alle economie)**

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. 84301 data 19/12/2014		Utilizzo economie n. 1		91.880,51
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Acquisto attrezzature	91.880,51	vedi elenco di seguito	vedi elenco di seguito	vedi elenco di seguito
Totale	91.880,51			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

1. Fattura n. 0131233 del 30/09/2013 - Malvestio S.p.A. → € 20.843,46
2. Fattura n. 607547 del 30/09/2013 - Arjountleigh S.p.A. → € 5.868,50
3. Fattura n. 131420 del 31/12/2013 - S.O.E.M. Medical S.p.A. → € 9.045,04
4. Fattura n. 133169 del 29/08/2013 - Mortara Rangoni Europe S.r.l. → € 2.488,97
5. Fattura n. 3857 del 28/08/2013 - Surace S.p.A. → € 340,08
6. Fattura n. 30812 del 21/10/2013 - Karismedica S.p.A. → € 527,92
7. Fattura n. 30811 del 21/10/2013 - Karismedica S.p.A. → € 1.515,09
8. Fattura n. 130959 del 13/09/2013 - S.O.E.M. Medical S.p.A. → € 3.025,00
9. Fattura n. 1514 del 14/10/2013 - Francehopital S.a.s. → € 1.252,94
10. Fattura n. 30860 del 31/10/2013 - Karismedica S.p.A. → € 130,03
11. Fattura n. 791 del 23/10/2013 - Givas S.r.l. → € 1.006,50
12. Fattura n. D212599 del 25/09/2013 - Covidien Italia S.p.A. → € 1.270,50
13. Fatture nn. 0131348/0131348/0131347 del 07/10/2013 - Malvestio S.p.A. → € 2.550,03
14. Fattura n. 459 del 27/09/2013 - Informatica Data System S.r.l. → € 580,80
15. Fattura n. 460 del 27/09/2013 - Informatica Data System S.r.l. → € 130,68
16. Fattura n. 4796 del 19/12/2013 - Karismedica S.p.A. → € 1.171,97
17. Fattura n. 4798 del 19/12/2013 - Karismedica S.p.A. → € 2.286,39
18. Fattura n. 4799 del 19/12/2013 - Karismedica S.p.A. → € 2.233,84
19. Fattura n. 31102 del 31/12/2013 - Karismedica S.p.A. → € 3.589,24
20. Fattura n. 0140085 del 12/02/2014 - Malvestio S.p.A. → € 9.042,40
21. Fattura n. 30196 del 20/03/2014 - Karismedica S.p.A. → € 332,82
22. Fattura n. 701835 del 27/03/2014 - Arjountleigh S.p.A. → € 5.594,16
23. Fattura n. 140499 del 07/02/2014 - Mortara Rangoni Europe S.r.l. → € 5.019,08
24. Fattura n. E112942 del 03/02/2014 - Covidien Italia S.p.A. → € 2.562,00
25. Fattura n. E155892 del 07/05/2014 - Covidien Italia S.p.A. → € 475,80
26. Fattura n. 140336 del 25/03/2014 - Malvestio S.p.A. → € 392,84
27. Fattura n. 30199 del 20/03/2014 - Karismedica S.p.A. → € 1.513,36
28. Fattura n. 0140337 del 25/03/2014 - Malvestio S.p.A. → € 624,03
29. Fattura n. 211 del 23/05/2014 - Conti S.r.l. → € 4.955,38
30. Fattura n. 958 del 24/02/2014 - Surace S.p.A. → € 680,16
31. Fattura n. 30419 del 20/05/2014 - Karismedica S.p.A. → € 831,50

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

Nota di riferimento		Riferiti al		Importo [€]
Prot. xxxxx data xxxxx		Saldo finale		588.172,47
Tipologia di spesa	Dati fattura			Impresa
	Importo [€]	Data	Numero	
Lavori – SAL n. 1	138.930,00	28/06/2013	445	Rossi Casa
	153.010,00	04/07/2013	672	FTL
Lavori – Stato finale	16.329,12	16/10/2013	753	Rossi Casa
	18.032,03	22/10/2013	1065	FTL
Lavori – Camera calda	50.561,47	31/12/2014	977	Rossi Casa
	11.566,41	31/12/2014	1150	FTL
Acquisto attrezzature	10.335,50	15/10/2013	015	Cardani
		12/12/2013	931	Vetriere Zappa
		21/12/2013	1834	F.I.R.
		20/12/2013	1778	Favero
		03/12/2013	013	I.B.R.
		05/05/2014	13014285	Cofely
		31/03/2014	169	Sitverba
		28/04/2014	140525	Malvestio
Tasse e pubblicità	225,00	---	---	AVCP
Denunce e pratiche varie	1.182,56	01/07/2013	076	Geom. Brigatti
	2.144,55	23/02/2015	017	Geom. Brigatti
Progettazioni e collaudi	2.283,84	19/11/2014	044	Studio Ing. Martelletti & Ghezzi
	1.141,92	01/07/2014	036	Studio Tecnico Tori
	850,85	03/04/2016	001	Arch. Trisconi
Incentivi personale tecnico (quota parte)	1.579,22	---	---	----
Contenzioso Gesta S.p.A. (quota parte)	180.000,00	---	---	Lloyd's
Totale	588.172,47			

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Determinazione n. 663 del 24/06/2013
Determinazione n. 867 del 12/08/2013
Determinazione n. 1197 del 06/11/2013
Determinazione n. 241 del 14/02/2014
Determinazione n. 335 del 05/03/2014
Determinazione n. 796 del 25/06/2014
Determinazione n. 1024 del 27/08/2014
Determinazione n. 1203 del 13/10/2014
Determinazione n. 1325 del 04/11/2014
Deliberazione n. 2 del 10/01/2018



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

Nel caso in cui si rilevano esclusivamente le sole economie derivanti dal risparmio finale:

Risparmio del finanziamento: € così ripartito:

Specifiche del Finanziamento	Importo {€}	%	Importo risparmio ripartito {€}
Elenco finanziamenti statali:			
...	0,00		0,00
...	0,00		0,00
Elenco finanziamenti regionali:			
...	0,00		0,00
...	0,00		0,00
Totale altri finanziamenti Aziendali	-0,00		-0,00
Totale del piano finanziario	0,00		0,00

Nel caso in cui si rilevano risparmi dovuti ad ulteriori importi erogati da Regione e/o Azienda:

Risparmio del finanziamento: € così ripartito:

Specifiche del Finanziamento	Importo {€}	%	Importo risparmio ripartito {€}
Ulteriore importo complessivo erogato dalla Regione	0,00		0,00
Ulteriore importo complessivo da altri finanziamenti	0,00		0,00
Totale ulteriore finanziamento	0,00		0,00

COLLAUDATORE – INTERVENTO INIZIALE :

L'incarico di collaudo relativo all'intervento iniziale è stato affidato all'Ing. Manlio Tesio (Studio professionale in Milano) con atto n° 229 del 29/04/2011, ed approvato con deliberazione n. 611 del 28/11/2011.

REGOLARE ESECUZIONE – INTERVENTO FINANZIATO CON ECONOMIE:

A seguito dello svolgimento dell'intervento finanziato con economie di spesa è stato emesso in data 11/10/2013 una Relazione sul Conto Finale / Certificato di regolare esecuzione dei lavori.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- a) che l'Ente/Azienda ASL VCO ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- b) che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- c) che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- d) che sul finanziamento statale, sono stati complessivamente erogati € 3.207.934,93;
- e) che, a saldo, restano da liquidare € 915.913,65.

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile del Procedimento Ing. Mario Mattalia, confermando che le opere sopraindicate sono collaudabili,

ACCERTA

nell'importo di € 4.303.848,58 la spesa complessivamente sostenuta dall'Azienda ASL VCO per i lavori specificati in oggetto e che si può corrispondere al Soggetto Beneficiario ASL VCO il finanziamento statale assegnato di € 4.389.883,64 come stabilito dalla DCR 10-20273 del 28/06/2005 e DGR 46-3140 del 2006, nonché dal Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 04/09/2007.

CERTIFICA

che l'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato risulta essere funzionale e funzionante;

- a) che l'importo iniziale complessivo dell'intervento riferito al quadro economico è di € 4.389.883,64;
- b) che l'importo del finanziamento statale assegnato è di € 4.389.883,64;
- c) che l'importo della spesa complessivamente sostenuta è di € 4.303.848,58;
- d) che l'importo totale delle richieste di liquidazione già trasmesse è di € 3.715.676,11, dei quali già erogati € 3.207.934,93 e da erogare € 507.741,18;
- e) che l'importo a saldo da liquidare è di € 588.172,47, richiesto con il relativo "Modulo B-S", prot. n. xxxxx del xxxxx;
- f) che l'economia accertata risulta essere di € 85.985,06.

e ciò salvo la superiore approvazione dei predetti certificati di collaudo e del presente atto.

Omegna,

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Mattalia

Referente della pratica:
Dr. Luca Bonavia
tel.: 0323/868368
fax: 0323/868181
e-mail: tecnico@aslvco.it

 REGIONE
PIEMONTE

15/15