



**ALLEGATO A**

Certificati precedenti		Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI visto il contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € 4.710.916,01, vista la Perizia Suppletiva a di Variante n. 1 che portava l'importo aggiudicato a € 5.633.353,15, vista la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 che portava l'importo aggiudicato a € 5.681.486,75, vista la Perizia Suppletiva e di Variante n. 3 che portava l'importo aggiudicato a € 5.730.061,53, visto il CSA articolo 21 Pagamenti in anticipo	
N.	Data	Importo	Contestato che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai presso l'INAIL con polizza assicurativa continuativa n° 2414568247 - sede di Novara
1	06/08/2012	€ 314.540,00	Risultando dalla contabilità sino ad oggi compilata che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a: € 4.804.923,46
2	30/10/2012	€ 456.034,00	
3	05/03/2013	€ 314.953,00	
4	21/06/2013	€ 690.690,00	
5	09/09/2013	€ 454.609,00	
6	05/11/2013	€ 479.626,00	
7	17/04/2014	€ 539.237,00	
8	28/07/2014	€ 267.127,00	
9	12/12/2014	€ 385.200,00	
10	20/05/2016	€ 254.546,00	
10	09/02/2017	€ 325.740,00	Per lavori e somministrazioni al 09/06/2017 (S. 4) n. 12
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.482.302,00</b>	Importo soggetto a ribasso
			Ribasso offerto in gara 10,80%
			Ammontare netto
			Oneri della sicurezza
			<b>TOTALE SAL</b>
			Da cui detraendo:
			Ritenuta dello 0,5% a garanzia
			Arrotondamenti
			<b>TOTALE DETRAZIONI</b>
			Resto l'ammontare netto di
			Detolto i certificati precedenti
			<b>TOTALE NETTO</b>
			<b>€ 298.596,00</b>

  

€ 5.275.135,77	
€ 5.275.135,77	
- € 539.714,66	
€ 4.705.421,10	
€ 99.502,35	
	<b>€ 4.804.923,46</b>
€ 24.624,62	
€ 0,84	
	<b>€ 24.625,46</b>
	<b>€ 4.780.398,00</b>
	<b>€ 4.482.302,00</b>
	<b>€ 298.596,00</b>

**CERTIFICA:**

che in base ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto ( art. 21 ) si può pagare all'impresa la rata di € 298.596,00  
dicioni Euro duecentonovantottomilacinquecentonovantasei/00

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
L'AMM.NE APPALTANTE

Verbania li 21/6/2017