



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE N. 802 del 19/07/2016

Regione Piemonte

SOC

GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Direttore Ing. Mario Mattalia

O G G E T T O	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURE CORRIDOIO REPARTO MEDICINA PRESSO CORPO CENTRALE AD H DEL P.O. DOMODOSSOLA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA.
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZZAZIONE 2016 –PROPRIETA'

al N. 216 _____ conto 1.12.02.11

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB 18 _____ Spesa prevista € 29.158,80

SUB 18 Modif. 1/2016 Spesa prevista € 7.286,13

€ 36.444,93

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Gestione Infrastrutture e Tecnologie Biomediche.

Data 19/07/2016

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC Infrastrutture e
Tecnologie Biomediche
Responsabile del procedimento
(Ing. Mario Mattalia)



<p align="center">IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE</p>

Richiamata la determinazione n. 425 del 21/04/2016 avente per oggetto: "Opere di manutenzione straordinaria – controsoffittature corridoio reparto medicina presso corpo centrale ad H del P.O. di Domodossola – approvazione progetto esecutivo – affidamento a mezzo cottimo fiduciario ax art. 125 comma 8) D.Lgs n. 163/06" con la quale si affidava alla Ditta Rossi Casa SRL – Via Felino Poscio, 12 – Villadossola, i lavori di cui trattasi;

Dato atto che durante lo svolgimento dei lavori, inoltre alle previsioni di progetto, stante la chiusura di parte delle camere di degenza del reparto, contestualmente sono state eseguite opere di tinteggiatura e verniciatura delle camere interne, richieste dal Direttore del Reparto di Medicina, sfruttando in maniera ottimale la chiusura concordata;

Preso atto che l'importo finale dei lavori è pertanto risultato superiore rispetto a quanto previsto da progetto principale per euro 7.496,32 lordi di cui netti euro 7.286,13 oneri fiscali inclusi; somma comunque contenuta entro il limite di incremento del 25%;

Visto lo stato finale delle opere di controsoffittature corridoio reparto medicina presso corpo centrale ad H del P.O. di Domodossola del 27/05/2016, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/05/2016, con la quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti, e dal quale risulta liquidare la somma pari ad euro 33.131,75 oneri fiscali esclusi, a saldo di ogni avere;

Vista la fattura n. 4 del 31/05/2016 emessa dalla Ditta Rossi Casa SRL di Villadossola pari ad euro 33.131,75 IVA 10% esclusa, relativa ai lavori di cui trattasi, e verificata la regolarità contributiva della ditta appaltante;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali



DETERMINA

- 1°) Di prendere atto che per le motivazioni espresse in premessa sono stati eseguiti lavori supplementari rispetto a quelli previsti dal progetto originale entro il limite di incremento del 25% per un importo pari ad euro netti di 7.286,13 oneri fiscali inclusi;
- 2°) Di approvare lo stato finale delle opere di di controsoffittature corridoio reparto medicina presso corpo centrale ad H del P.O. di Domodossola redatto del 27/05/2016, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/05/2016, con la quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti, e dal quale risulta liquidare la somma pari ad euro 33.131,75 oneri fiscali esclusi, a saldo di ogni avere;
- 3°) Di liquidare la fattura n. 4 del 31/05/2016 emessa dalla Ditta Rossi Casa SRL di Villadossola pari ad euro 36.444,93 IVA 10% inclusa, relativa ai lavori di cui trattasi;
- 4°) Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 36.444,93 IVA 10% inclusa viene imputato al conto 1.12.02.11 dello stato patrimoniale 2016 – fondi propri autorizzazione 216 sub 18, di cui euro 29.158,80 già impegnati con determina n. 425 del 21/04/2016.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data 19/07/2016

Il Direttore SOC Gestione
Infrastrutture e Tecnologie Biomediche
Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario Mattalia)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>