



## **Regione Piemonte**

### **S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

**Responsabile Ing. Mario Mattalia**

O  
G  
G  
E  
T  
T  
O

COMPLETAMENTO SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI CON  
CENTRALIZZAZIONE ALLARMI E POTENZIAMENTO IMPIANTO  
DI ILLUMINAZIONE P.O. DI DOMODOSSOLA (CUP  
B66G19000280003 – CIG 800855115B) – APPROVAZIONE  
PERIZIA OPERE DI MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE E  
RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO



AUTORIZZAZIONE 2021

conto 1.12.02.14 – Finanz. Reg. "Adeguamento normativa antincendio osp. Domo"

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Data 10/06/2021

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale  
Responsabile del Procedimento  
(Ing. Mario MATTALIA)



**IL RESPONSABILE S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO  
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

**Premesso** che con D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016 "Programma di investimento ex art. 20 Legge 67/88 – Adeguamento normativa antincendio – Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013" sono stati attribuiti all'ASL VCO € 380.000,00 al fine di provvedere alla messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero di Domodossola;

**Dato atto** che con deliberazione n. 858 del 22/08/2018 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere in oggetto, per un importo pari a complessivi € 380.000,00, così articolati:

**IMPORTO LAVORI**

Importo lavori a base d'asta	€ 291.220,00
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 296.220,00</b>

**SPESE GENERALI E TECNICHE**

Oneri per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 34.800,00
Oneri per collaudo	€ 3.940,00
Contributo integrativo su spese gen. e tecniche	€ 1.549,60
<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 40.289,60</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA 10% su importo lavori	€ 29.622,00
IVA 22% su spese tecniche	€ 8.863,71
Imprevisti e spese varie	€ 5.000,00
Arrotondamenti	€ 4,69
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 43.490,40</b>

**TOTALE GENERALE**

**€ 380.000,00**

**Dato atto** che, a seguito di svolgimento di procedura di gara (indetta con determinazione a contrarre n. 827 del 23/08/2019), si è proceduto – mediante determinazione n. 993 del 18/10/2019 – all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Cadi dei F.lli Milasi S.r.l., per un importo complessivo (al netto del ribasso d'asta) pari a € 204.019,75 oltre IVA al 10%

**Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la realizzazione di alcuni vari piccoli interventi di miglioramento tecnico funzionale, non prevedibili in fase di progetto ma che migliorano la sicurezza dell'impianto;

**Dato atto** che – per i motivi sopra esposti – in data 03/02/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Chieu, ha provveduto alla redazione di una Perizia di assestamento composta dai seguenti allegati:

1. Relazione tecnica
2. Computo metrico estimativo
3. Tabella di raffronto
4. Quadro economico di raffronto
5. Planimetria generale
6. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi



**Considerato** che dalla citata Perizia di assestamento risulta un importo netto contrattuale pari a € 213.970,74, comprensivi di € 5.000,00 per oneri di attuazione delle misure di sicurezza, senza comunque che venga variato l'importo complessivo progettuale, pari ad € 380.000,00;

**Dato atto** altresì che, a seguito della citata Perizia, risulta una minor spesa di €. 100.477,95 come da quadro economico così modificato:

**IMPORTO LAVORI**

Importo lavori (al netto di ribasso pari al 31,66%)	€ 208.970,74
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 213.970,74</b>

**SPESE GENERALI E TECNICHE**

Oneri per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 34.800,00
Contributo integrativo su spese gen. e tecniche	€ 1.392,00
<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 46.192,00</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA 10% su importo lavori	€ 21.397,07
IVA 22% su spese tecniche	€ 7.962,24
Minor spesa	€ 100.477,95
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 129.837,26</b>

**TOTALE GENERALE** **€ 380.000,00**

**Preso atto** che la spesa complessiva trova imputazione sullo Stato Patrimoniale – Esercizio 2021, conto 1 12 02 14 "Finanziam. Reg. - Adeguamento normativa antincendio osp. Domo";

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

## **DETERMINA**

**1) di approvare** la "Perizia – opere di miglioramento tecnico funzionale" redatta relativamente alle opere di completamento impianto di rilevazione incendi, centralizzazione allarmi e illuminazione di emergenza presso il P.O. di Domodossola, a seguito della necessità di realizzazione di alcuni interventi di miglioramento tecnico funzionale, non prevedibili in fase di progetto;

**2) di dare atto** che tale Perizia è composta dai seguenti allegati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Tabella di raffronto
- Quadro economico di raffronto
- Planimetria generale
- Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi



**3) di approvare**, quali parti integranti della presente determinazione, gli allegati 1) Relazione tecnica, 4) Quadro economico di raffronto e 6) Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dando atto che i restanti elaborati sono conservati presso la S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale;

**4) di dare atto** che il quadro economico di progetto, di cui alla deliberazione n. 858 del 22/08/2018 ed alla successiva determinazione n. 993 del 18/10/2019, risulta modificato come segue:

**IMPORTO LAVORI**

Importo lavori (al netto di ribasso pari al 31,66%)	€ 208.970,74
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 213.970,74</b>

**SPESE GENERALI E TECNICHE**

Oneri per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 34.800,00
Contributo integrativo su spese gen. e tecniche	€ 1.392,00
<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 46.192,00</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA 10% su importo lavori	€ 21.397,07
IVA 22% su spese tecniche	€ 7.962,24
Minor spesa	€ 100.477,95
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 129.837,26</b>

**TOTALE GENERALE** € **380.000,00**

**IMPORTO DI CUI CHIEDERE IL RIUTILIZZO** € **100.477,95**

**5) di dare atto** altresì che la spesa complessiva trova imputazione sullo Stato Patrimoniale – Esercizio 2021, conto 1 12 02 14 "Finanziam. Reg. - Adeguamento normativa antincendio osp. Domo";

**6) di dare mandato** alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i..

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

Data 10/06/2021

Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale  
Responsabile del Procedimento  
(Ing. Mario MATTALIA)



---

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB D		LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
	DIP. PREVENZIONE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	DISTRETTO VCO		GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
	FARMACIA		CONTROLLO DI GESTIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		PREVENZIONE E PROTEZIONE
	SER.D		FORMAZIONE
	DIPSA	X	TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.		