



**DETERMINAZIONE N. 408 del 09/05/2013**

**Regione Piemonte**

**SOC**

**GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE  
BIOMEDICHE**

**Direttore Ing. Mario Mattalia**

**O  
G  
G  
E  
T  
T  
O**

FINANZIAMENTI ART.20 Legge 67/88.  
P.O. DI VERBANIA RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE  
OPERATORIA I LOTTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

## DETERMINAZIONE N. 408 del 09/05/2013

AUTORIZZAZIONE N.

CONTO

SUB

SPESA PREVISTA ANNO 2013    Euro

IMPORTO PAGATO                      Euro\_\_\_\_\_

IMPORTO RESIDUALE                Euro\_\_\_\_\_

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE        Euro\_\_\_\_\_

IMPORTO DISPONIBILE              Euro\_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Data .....

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore SOC Infrastrutture e  
tecnologie biomediche

(Sig. Dario Bottirolì)

(Dott. Ing. Mario Mattalia)

## DETERMINAZIONE N. 408 del 09/05/2013

<b>IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b>
--

Premesso che con atto n.709 del 01.10.09 e con atto n.117 del 01.03.11 di aggiornamento è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di ristrutturazione aree di degenza e torre operatoria del P.O. di Verbania - I lotto finanziato ai sensi dell'art.20 legge 67/88 per €5.577.734,51 e con fondi propri dell'Azienda per €923.000,00 per un importo complessivo pari a €6.500.734,51 ed avente il seguente quadro economico di spesa:

Opere edili – murature e finiture	€2.499.917,10
Impianti elettrici e speciali	€1.105.225,81
Impianti meccanici	€1.557.226,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€106.082,42</u>
Totale a base d'asta	€5.268.451,92
SOMME A DISPOSIZIONE	
Maggiori lavori imprevisi	€145.471,59
Attrezzature sale operatorie	€90.000,00
Spese tecniche	€240.000,00
CNPAIA	€9.600,00
IVA 20% spese tecniche	€49.920,00
Spese per commissioni giudicatrici	€15.000,00
Art.92 c.5 D.Lgs 163/06	€26.342,26
Spese pubblicità	€5.000,00
Spese accantonamento 2%	€105.369,04
IVA 10% su lavori	€526.845,19
IVA 20% su attrezzature	<u>€18.000,00</u>
Totale somme a disposizione	€1.231.548,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€6.500.000,00</b>

Che con atto n.334 del 12.07.11 è stato aggiudicato, a mezzo procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, l'appalto per le opere di ristrutturazione aree di degenza e torre operatoria del P.O. di Verbania alla Società NOTARIMPRESA SPA di Novara con un ribasso del 10,80% sull'importo a base d'asta;

verificata la necessità di redigere una perizia di variante per le seguenti motivazioni:

- art.132 comma 1) lettera a) in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli impianti gas medicali;
- art.132 comma 1) lettera c) per eventi inerenti la specificità del bene su cui si interviene verificatisi in corso d'opera

## DETERMINAZIONE N. 408 del 09/05/2013

- art.132 comma 3) interventi, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa;

Vista la perizia di variante e suppletiva, mantenuta agli atti, redatta dal progettista e Direttore dei Lavori Arch. Braccio Oddi Baglioni, avente il seguente quadro economico:

Opere edili – murature e finiture	€ 2.458.498,68
Impianti elettrici e speciali	€ 1.030.274,06
Impianti meccanici	€ 1.441.552,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 106.082,42</u>
Totale opere al netto del ribasso d'asta 10,80%	€ 5.036.407,91
SOMME A DISPOSIZIONE	
Maggiori lavori imprevidi	€ 799,54
Spese tecniche	€ 240.000,00
CNPAIA	€ 9.600,00
IVA 20% spese tecniche	€ 49.920,00
Spese per commissioni giudicatrici	€ 15.000,00
Art.92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 26.342,26
Spese pubblicità	€ 5.000,00
IVA 10% su lavori	€ 503.640,79
Ribasso d'asta	<u>€ 613.289,50</u>
Totale somme a disposizione	€ 1.463.592,09
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 6.500.000,00</b>

e composta dai seguenti elaborati:

- relazione generale
- computo metrico estimativo – opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici
- elenco nuovi prezzi unitari – opere edili, impianti meccanici
- analisi nuovi prezzi – opere edili, impianti meccanici
- quadro di raffronto – opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici
- quadro economico generale
- schema atto di sottomissione
- n.17 elaborati grafici

Vista la relazione di approvazione della perizia redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.161 comma 7) DPR 207/10 in quanto la variante ricade nella tipologia prevista dall'art.132 comma 1) lettera a) del D.Lgs n.163/06, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Dato atto che l'adozione della perizia di variante non comporta il superamento dell'importo complessivo del finanziamento e trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle somme a disposizione senza intaccare il ribasso d'asta;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

# DETERMINAZIONE N. 408 del 09/05/2013

## DETERMINA

1°) di approvare ai sensi dall'art.132 comma 1) lettere a), c) e comma 3) del D.Lgs n.163/06, per le motivazioni di cui in premessa e vista la relazione del Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), la perizia di variante alle opere di ristrutturazione aree di degenza e torre operatoria del P.O. di Verbania - I lotto, mantenuta agli atti, finanziata ai sensi dell'art.20 legge 67/88 per €5.577.734,51 e con fondi propri dell'Azienda per €923.000,00 per un importo complessivo pari a €6.500.734,51, avente il seguente quadro economico di spesa

Opere edili – murature e finiture	€2.458.498,68
Impianti elettrici e speciali	€1.030.274,06
Impianti meccanici	€1.441.552,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 106.082,42</u>
Totale opere al netto del ribasso d'asta 10,80%	€5.036.407,91
SOMME A DISPOSIZIONE	
Maggiori lavori imprevidi	€ 799,54
Spese tecniche	€ 240.000,00
CNPAIA	€ 9.600,00
IVA 20% spese tecniche	€ 49.920,00
Spese per commissioni giudicatrici	€ 15.000,00
Art.92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 26.342,26
Spese pubblicità	€ 5.000,00
IVA 10% su lavori	€ 503.640,79
Ribasso d'asta	<u>€ 613.289,50</u>
Totale somme a disposizione	€1.463.592,09
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€6.500.000,00</b>

e composta dai seguenti elaborati:

- relazione generale
- computo metrico estimativo – opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici
- elenco nuovi prezzi unitari – opere edili, impianti meccanici
- analisi nuovi prezzi – opere edili, impianti meccanici
- quadro di raffronto – opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici
- quadro economico generale
- schema atto di sottomissione
- n.17 elaborati grafici

2°) di dare atto che l'adozione della perizia di variante non comporta il superamento dell'importo complessivo del finanziamento e trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle somme a disposizione senza intaccare il ribasso d'asta ;

**DETERMINAZIONE N. 408 del 09/05/2013**

3°) di trasmettere alla Regione Piemonte, Direzione Sanità Settore politiche degli investimenti copia del presente atto e dell'ulteriore documentazione prevista dalla DGR 29-13683 del 29.03.10 al fine di ottenere il necessario "nulla osta";

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto**

Data,

..... Il Responsabile del Procedimento      Il Direttore SOC Infrastrutture e  
tecnologie biomediche  
(Sig. Dario Bottiroli)                                  (Dott. Ing. Mario Mattalia)

**ESECUTIVITA' DETERMINA CONTESTUALE ALL'ALBO ALLA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DELLA PRESENTE DELL'ASL VCO**

## DETERMINAZIONE N. 408 del 09/05/2013

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input checked="" type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>